

АКТ
проверки готовности объекта к отопительному сезону

Наименование объекта ТСН "Высотка"

Адрес объекта г. Пенза, ул. Галетная, 11^а

Представители теплоснабжающей организации мастер по эксплуатации ТЭО Харламов В. А.
(должность, фамилия)

Представители потребителя председатель ТСН Г. А. Трушин
(должность, фамилия)

производили проверку готовности объекта к отопительному сезону 2021 - 2022 года.

При осмотре и испытании выявлено следующее:

1. По системе отопления

Внутренняя система отопления выдержала испытание на прочность и плотность гидравлическим способом на 6,0 кгс/см².
Падение давления, неплотности, «потение» сварных швов нет

Представители теплоснабжающей организации _____

Представители потребителя _____

2. По наружной теплотрассе

Наружная теплотрасса выдержала испытание на прочность и плотность гидравлическим способом на 7,5 кгс/см².
Падение давления, неплотности, «потение» сварных швов нет

Представители теплоснабжающей организации _____

Представители потребителя _____

3. По ИТП (телопункт, элеваторный узел)

ИТП (телопункт, элеваторный узел) выдержал испытание на прочность и плотность гидравлическим способом на 7,5 кгс/см².
Падение давления, неплотности, «потение» сварных швов нет

Представители теплоснабжающей организации _____

Представители потребителя _____

4. Промывка

А) Система отопления (не) промыта до осветления гидропневматическим способом.
Б) ИТП (не) промыт до осветления гидропневматическим способом.

Представители теплоснабжающей организации _____

Представители потребителя _____

5. Приборы учета тепловой энергии

Прибор учета (не) принят в эксплуатацию в отопительном сезоне 2021 - 2022 гг.

Представители теплоснабжающей организации _____

Представители потребителя _____