

АКТ проверки готовности объекта к отопительному сезону

Наименование
объекта ТСХ „ВЫСОТКА“

Адрес объекта г. Пенза, ул. Галетная, 11а

Представители теплоснабжающей
организации мастер ТЭУ тепл. района №2 В. А. Карлмов
(должность, фамилия)

Представители
потребителя председатель ТСХ Гречина Илья Александрович
(должность, фамилия)

производили проверку готовности объекта к отопительному сезону 2020 - 2021 года.

При осмотре и испытании выявлено следующее:

1. По системе отопления

Внутренняя система отопления выдержала испытание на прочность и плотность гидравлическим способом на 6,5 кгс/см².

Падение давления, неплотности, «потение» сварных швов нет

Представители теплоснабжающей организации _____

Представители потребителя _____

2. По наружной теплотрассе

Наружная теплотрасса выдержала испытание на прочность и плотность гидравлическим способом на 12,0 кгс/см².

Падение давления, неплотности, «потение» сварных швов нет

Представители теплоснабжающей организации _____

Представители потребителя _____

3. По ИТП (теплопункт, элеваторный узел)

ИТП (теплопункт, элеваторный узел) выдержал испытание на прочность и плотность гидравлическим способом на 10,0 кгс/см².

Падение давления, неплотности, «потение» сварных швов нет

Представители теплоснабжающей организации _____

Представители потребителя _____

4. Промывка

А) Система отопления (не) промыта до осветления гидравлическим способом.

Б) ИТП (не) промыт до осветления гидравлическим способом.

Представители теплоснабжающей организации _____

Представители потребителя _____

5. Приборы учета тепловой энергии

Прибор учета (не) принят в эксплуатацию в отопительном сезоне 2020-2021 гг.

Представители теплоснабжающей организации _____

Представители потребителя _____

6. Дефекты

6.1 По элеватору нет

6.2 По фланцевым соединениям нет

6.3 По запорно-регулирующей арматуре нет

6.4 По грязевикам и фильтрам промыть

6.5 По изоляции нет

6.6 По контрольно-измерительным приборам поверить

6.7 По электропроводке и электроосвещению нет

6.8 По приборам учета тепловой энергии поверить

6.9 По промывке тепловой сети и системы отопления промыть

6.10 По состоянию люков на тепловых камерах абонента нет

6.11 Замечания по точкам неразрешенного водоразбора нет

6.12 Дополнительные замечания

Установленные настоящим актом дефекты необходимо устранить до « » 20 г.
При условии устранения выше указанных дефектов система может быть допущена к эксплуатации в
отопительном сезоне гг.

Примечание: при нарушении правил пользования тепловой энергией к абоненту будут приняты
меры согласно договорным отношениям.

Система отопления (не) допущена к отопительному сезону 2020-2021 гг.

Представители теплоснабжающей организации

Представители потребителя



ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020 / 2021 гг.

Выдан ГСМ, Виссофка

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)


В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. д. Семефеев, И.А. 4. _____ ; 7. _____
2. _____ ; 5. _____ ; 8. _____
3. _____ ; 6. _____ ; 9. _____

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 15.09.2020 № 1/2.

Председатель комиссии,
начальник Управления
жилищно-коммунального хозяйства города Пензы



А.Н. Юлин

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2020 / 2021 гг.

г. Пенза

« 15 » 09 2020 г.

Комиссия, образованная приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от «02» июля 2020 № 08-ОС «О создании Комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 – 2021 гг.», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от «02» июля 2020 № 08-ОС «О создании Комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 – 2021 гг.», с «14» 09 2020 г. по «15» 09 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону» провела проверку готовности к отопительному периоду»

ТМ. Рыськина

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|
| 1. <i>ул. Гагарина, 11А</i> ; | 4. _____; | 7. _____ |
| 2. _____; | 5. _____; | 8. _____ |
| 3. _____; | 6. _____; | 9. _____ |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

готовность к работ в отопительном периоде
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)


Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

нормативной готов к отопительному периоду

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020 / 2021 гг.


(при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения)

Председатель комиссии:



А.Н. Юлин


Заместители председателя комиссии:



В.П. Кузькин

С.В. Жеворченков


Секретарь комиссии:



А.П. Михайлов

Н.И. Гаврюшина

Члены комиссии:



Д.В. Гирдо*

И.Н. Антонов
С.А. Кузнецов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« 15 » 09 20 20 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка оценки готовности к отопительному периоду)

Примечание:

*- районные администрации подписывают акты готовности предприятий и организаций, расположенных на территории района